


---

### RELATÓRIO DE REUNIÃO

---

**Empreendimento:** Parque das Flores – Residencial Bosque e Jardim  
**Assunto:** Visita a obra pela comissão de Obras do Condomínio  
**Local:** Obra  
**Data:** 27 de junho de 2012



#### Relatório dos Assuntos Tratados:

A reunião do condomínio Parque das Flores foi iniciada com a entrega em mãos do cronograma de execução da obra, que havia sido previamente encaminhado por e-mail pela PDG e Construtora Schahin à Comissão de Proprietários. Foi entregue também a ata de reunião realizada no dia 09 de maio de 2012.

Dando prosseguimento a reunião, foi discutido o estágio que a obra se encontra com seguinte estágio:

- a) Terraplanagem lote B concluído.
- b) Fundação em estaca hélice Lote B concluída.
- c) Fundação rasa lote B (blocos e baldrames) em andamento com previsão de termino em agosto/12.
- d) Estrutura do lote B será iniciada em julho/12.

Foi explicado a Comissão de Proprietários que o Lote B tem uma laje de estacionamento a menos que o lote A e com isto esta torre será finalizada primeiro.

Foi exposto que ocorreu um atraso no início dos serviços de fundação do lote A devido à grande precipitação de chuvas no período, além do previsto através de dados históricos.

Finalizando a reunião foi exposto que os alvarás necessários para início das obras estão em posse da PDG, estes foram encaminhados a construtora Schahin, que iniciou a construção do empreendimento.

A próxima reunião esta pré-agendada para agosto de 2012 em dia e horário a ser confirmado entre os envolvidos.

#### Fotos:



